



Groupement d'intérêts
pour la sécurité des décharges
de la Région bâloise

17 août 2011

17. August 2011

Sécurisation durable Roemisloch: Bulletin du chantier ***Nachhaltige Sicherung Roemisloch: Baustellen-Bulletin***

Travaux en cours

Laufende Arbeiten

- Pompage des eaux souterraines
- Instruction des procédures de travail
- Prélèvement des eaux souterraines et des eaux pompées.
- Début de l'excavation de l'horizon mixte – phase pilote
- Excavation de l'horizon mixte
- Chargement des containers
- Transport des containers hors site

Excavation et transport au cours de la période: environ 860 tonnes

Total excavé: environ 860 tonnes (avancement: 23 pour cent)

- *Betrieb der Grundwasser-Pumpsysteme im Zu- und Abstrombereich der Deponie*
- *Training der Arbeitsabläufe*
- *Probenahme zur Inbetriebnahme der Grundwasserpumpsysteme*
- *Start der Aushubarbeiten (Testphase)*
- *Aushubarbeiten im Bereich der Mischschicht (Mixed Layer)*
- *Befüllung der Spezialcontainer*
- *Abtransport der Spezialcontainer*

Aushub- und Abtransportleistung für den ganzen Zeitraum: etwa 860 Tonnen

Kumulierter Aushub: circa 860 Tonnen (23 Prozent der Gesamtmenge)

Travaux prévus

Vorgesehene Arbeiten

- Pompage des eaux souterraines
- Prélèvement des eaux souterraines et des eaux pompées
- Excavation et transport hors site

- *Betrieb der Grundwasser-Pumpsysteme im Zu- und Abstrombereich der Deponie*
- *Probenahme Grundwasserpumpsysteme*
- *Aushub und Abtransport der Spezialcontainer*