

23 septembre 2010

23. September 2010

Sécurisation durable Le Letten: Bulletin du chantier ***Nachhaltige Sicherung Le Letten: Baustellen-Bulletin***

Travaux en cours

Laufende Arbeiten

- Soudure des ralonges aux pieux de la structure de couverture temporaire.
- Terrassement de matériaux non contaminés (matériaux de couverture) et stockage sur le site.
- Forage de puits complémentaires pour augmenter la capacité du système de pompage aval et mise en fonctionnement.
- Forage d'un puits amont en remplacement de FB3 probablement colmaté.
- Pompage des eaux souterraines en amont et en aval.

- *Einbau und Verlängerung der Pfeiler für die temporäre Deponie-Abdeckung.*
- *Abtrag von unbelastetem Material (cover Material) und Lagerung innerhalb des Baustelleperimeters.*
- *Bohren und Inbetriebnahme weiterer Brunnen im Abstrom der Deponie, um die Pumpleistung dort zu erhöhen.*
- *Bohrung eines Ersatzbrunnens für FB3, der wahrscheinlich verstopft ist.*
- *Betrieb des Pumpsystems im Zu- und im Abstrom der Deponie.*